

HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI

Hankesuunnitelma
Vuosiraportti 2013
Väli­raportti 1.10.2011–31.12.2013
Loppuraportti

HARJULA KYLÄTALOKSI (15479)

1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

- Hankkeen hakija/ toteuttaja: Harjulan Erä ry 1053235-0, Suolahdentie 879, 54920 Taipalsaari
- Yhteys­henkilö: Timo Pylsy, sihteeri, Suolahdentie 879 as 1, 54920 Taipalsaari
- Hankkeen vetäjä: Harri Hulkkonen, Sarmaljärventie 41, 54920 Taipalsaari, puh. 040 5162547, hulkkonen.harri@hotmail.com
- Kirjan­pitäjä: Tmi JänisSet, Antti Jänis, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, puh. 044 7859750, antti.janis@elisanet.fi
- Maksu­hakemuksen laatija: Riikka Silmu, puh. 040 567 5780, riikka.silmu@pp.inet.fi

2. LYHYT TIIVISTELMÄ

Harjulan urheilutalo on vuoden 1976 talkoovoimannäyte Taipalsaaren Saikkolan kylässä. Vuonna 2006 kunnostettu Harjulan liikuntasali on säännöllisesti urheilukäytössä, mutta talon päädyssä sijaitseva asunto käyttökelvottomassa kunnossa ja keittiö ja eteistilat eivät alkuperäiskuosissaan houkuta käyttämään. Harjula Kylätaloksi hankkeen tavoitteena on remontoimalla asunto, keittiö ja eteistilat, lisätä Harjulan käyttöarvoa paikallisena vapaa-ajanvietto- ja juhlatilana. Lisäksi yhdessä talkoilla tekeminen on oiva tilaisuus lisätä yhteisöllisyyttä.

3. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA

Hankkeen suunniteltu toteutusaika oli 1.10.2011–31.12.2013

Helmikuussa 2013 hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.12.2014 saakka. Perusteluina jatkoajan hakemiselle on hankkeen tukipäätöksen viivästyminen hankkeen alun perin suunniteltuun alkamisajankohtaan nähden. Hanke pääsi alkamaan vuoden 2013 alusta, kun suunniteltu ajankohta oli lokakuussa 2011.

4. HAKIJAN ESITTELY

Harjulan Erä ry on Taipalsaaren Saikkolan kylässä toimiva metsästysseura, jossa on 60 jäsentä (31.12.2010). Metsästysmaita on 3050 ha. Seura harrastaa aktiivisesti riistanhoitoa sekä hirven ja pienriistan metsästystä. Tämän lisäksi seura osallistuu mm. lapsille ja nuorille suunnattujen eräleirien järjestelyihin ja muuhun riistanhoitoyhdistyksen toimintaan. Seuralla on Harjulan urheilutalon läheisyydessä oma nylkykatos, grillikatot ja kylmiö. Seura on myös osakkaana Harjulan urheilutalossa. Yhdistyksen puheenjohtajana on Lauri Heimovaara, varapuheenjohtajana Risto Multaharju, sihteerinä Timo Pylsy ja rahastonhoitajana Ritva Ahtiainen

Syksyllä 2012 puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Kuhanen.



HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI

5. RESURSSIT: ORGANISAATIO, TYÖNTEKIJÄT, KIRJANPITO

- Hankkeen kustannusarvion ja rakennus-/ kunnostussuunnitelman tekivät rakennusmestari Raimo Nieminen ja kirvesmies Eero Nieminen Saikkolan Urheilun Tuesta sekä kirvesmies Harri Hulkkonen Harjulan Erästä
- Hankesuunnitelman koostivat Riikka Silmu ja Paula Aspegren Rehulan Seudun kylät ry:stä
- Hanketukea haki Harjulan Erä ry, muut paikalliset yhdistykset osallistuvat omarahoitusosuuteen sekä talkootyöhön
- Harri Hulkkonen Harjulan Erästä vastaa rakennusaikaisesta toiminnasta
- Kunnostustyöt tehdään pääosin talkoovoimin ja ulkopuolista ostotyövoimaa tarvitaan vain lähinnä sähkötyissä ja eteistilan lattian oikaisussa.
- Paula Aspegren ja Riikka Silmu vastaavat maksatushakemuksista sekä vuosi- ja loppuraportoinnista
- Hankkeen kirjanpito ostetaan tilitoimisto Jänissetiltä

6. MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Harjulan urheilutalossa ovat osakkaina Harjulan Erä ry, Taipalsaaren Maamiesseura ry ja Taipalsaaren Veikot ry. Urheilutaloa hallinnoi ja ylläpitää Saikkolan Urheilun Tuki ry, jonka hallitus koostuu osakasyhdistysten edustajista. Hallinnoiva yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 14.8.2011 antaneet suostumuksensa Harjulan urheilutalon kunnostukseen.

Muita Rehulan talousalueella toimivia ja tähän hankkeeseen osallistuvia yhdistyksiä ja yhteisöjä ovat Taipalsaaren Maaseutunaiset ry, Rehulan Martat ry, Taipalsaaren Moottorikelkkailijat ry, Rehulan Seudun Kylät ry, Saikkolan jakokunta, Saikkolan yhteisen vesialueen osakaskunta, Sammaljärven yhteisen vesialueen osakaskunta. Myös kaikki yhdistyksiin kuulumattomat alueen asukkaat kutsutaan mukaan hankkeen toteutukseen.

7. TAUSTA, HANKKEEN TARPEELLISUUS JA TAVOITTEET

Rehulan talousalue Taipalsaarella sijaitsee Pien- ja Suur- Saimaan välissä, vesistöjen syleilyssä. Noin 400 asukkaan talousalueeseen kuuluvat Ahokalan, Kuhalan, Rehulan, Pakkalan ja Saikkolan kylät. Monilukuiset saaret ja vesistöjen runsaus ovat houkuttelleet alueelle myös paljon vapaa-ajan asukkaita. Suurin osa alueen vakinaisista asukkaista käy töissä Taipalsaaren taajamissa tai Lappeenrannassa, mutta alueelta löytyy myös maanviljelystä ja pienyritystoimintaa sekä matkailuyrityksiä, jotka tarjoavat majoituspalveluita ja monipuolisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, mm. kalastusretkiä Saimaalle.



Kuva Harjula syksyllä 2011

Harjula on Saikkolan kylään 1976 talkoovoimin valmistunut urheilutalo. Tätä ennen paikalla sijaitsi 50-luvulla rakennettu tanssilava/urheilutalo, joka paloi 70-luvun alkupuolella. Nykyisen Harjulan liikuntasali on kunnostettu vuonna 2006 ja se on säännöllisesti varatuin vuoroin urheilukäytössä.

HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI

Kunnostushankkeeseen haettiin ja saatiin Länsi-Saimaan kehittämissyhdistys ry:ltä Pomo-ohjelmasta 21710 €. Hankkeessa kunnostettiin liikuntasalin sisäkatto ja lattia sekä parannettiin lämmöneristystä ja kaiunpoistoa. Myös suihkutilat ja sauna pinnoitettiin uudelleen ja asennettiin lämmityskattilaan varalämmitysjärjestelmä. Nykyisen urheilutalon rakennuksen yhteydessä uusitussa kaivoissa on hyvä ja riittävä vesi. Urheilutalossa voi pelata biljardia, lentopalloa, sulkapalloa sekä muita joukkuepelejä ja kesällä ulkona ruohokentällä jalkapalloa. Tämän lisäksi hallissa järjestetään yksityistilaisuuksia, kuten hirvipeijaisia, maaseutupäiviä ja syntymäpäivä- ja muita juhlia sekä kokouksia. Myös Puolustusvoimat vuokraa taloa koulutuskäyttöön.

Rehulan koulun lakkauttamisen 2009 ja myynnin 2010 myötä talousalueen yhdistykset ja asukkaat menettivät luonnollisen ja perinteisen kokoontumispaikkansa. Koulun myynnin yhteydessä kyläyhdistys menetti myös talkoovoimin rakentamansa grillikatoksen. Harjulan urheilutalossa olisi liikuntasalin lisäksi runsaasti potentiaalia myös muulle vapaa-ajanvietolle, mutta keittiö- ja eteistilat ovat ajansaatossa kuluneet, eivätkä karuudessaan vastaa nykytarvetta saati houkuttele käyttäjiä. Talon päädyssä sijaitseva talonmiehen asunto on ollut useamman vuoden käyttökelvottomassa kunnossa ja sen vuoksi tyhjillään. Liikuntasali on kokousten pitämiseen kaikuva ja karu.

Nykyisin sisäharrastuksiin lähdetään kirkonkylälle, Saimaanharjulle tai Lappeenrantaan –omalla autolla, koska julkiset kulkuyhteydet ovat kylillä nykyään yhtä puutteelliset kuin muuallakin maaseudulla. Urheilutalon kunnostus, nykyaikaistaminen ja yleisilmeen siistiminen sekä päätyasunnon muuttaminen kokoontumis-/harrastetilaksi parantaa urheilutalon käyttömahdollisuuksia asukkaiden ja paikallisten yhdistysten kokous-, kerho-, vapaa-ajanvietto- ja juhlatilana. Erityisesti tavoitteena on lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan lisääminen alueella. Lisäksi pääosin talkoovoimin tehtävä työ lisää eri yhdistysten ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja siten yhteisöllisyyttä kyläläisten välillä.

Toimiva tila alueen asukkaille ja yhdistyksille harrastuksiin, kokouksiin, tapahtumiin ja juhliin.

Elämää kylälle yhteisen projektin ja sen tuomien mahdollisuuksien myötä.

Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille omalle kylälle.

8. TOIMINNAN JATKUVUUS HANKKEEN JÄLKEEN

Hankkeen toteutuksen jälkeen talo on edelleen nykyisten omistaja yhdistystensä omistuksessa ja hallinnoijana jatkaa Saikkolan Urheilun Tuki ry. Vuokrasopimus maa-alueen omistajan kanssa on voimassa vuoteen 2022.

Asukkaat ja paikalliset yhdistykset käyttävät tilaa kokous-, kerho-, vapaa-ajanvietto- ja juhlatilana. Toimintaa kylätalossa mm.

- hirvipeijaiset, iltamat
- syntymäpäiväjuhlat yms. perhejuhlat
- saunaillat
- yhdistysten- ja jakokuntien kokoukset
- arskartelu- ja käsityökurssit
- mahdollisuus pystyttää matonkutimet tai vastaavat
- perinneruokakurssit yms.
- yksityisvieraille väliaikaismajoitus
- kirpputorit
- lautapeli-illat
- kirjasto
- ideoita ja toiveita kerätään kesätorien ja tapahtumien yhteydessä lisää

Lasten ja nuorten ajanvietemahdollisuuksien lisääminen



HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI

- harrastetilaa tarjotaan mm. Taipalsaaren Taivaltajille partiotoiminnan kokoontumiskoloksi
- lasten askartelu- ja liikuntakurssit
- metsästys- ja kalastusaiheisten harrastepäivien/leirien tukikohta
- kokki- tai välipalakurssit
- nuoriso otetaan mukaan suunnittelemaan heille mielekästä harrastetoimintaa

Harjulasta tulee nykyistä houkuttelevampi ja siten käyttökelpoisempi ja helpommin markkinoitava tila myös yritysten ja muiden seurojen erilaisten tapahtumien, kerhotoiminnan, lyhytaikaisen majoitustoiminnan tai leiritoiminnan kohteeksi. Markkinointikanavana voi ns. puskaradion lisäksi käyttää mm. seutukunnan omia nettisivuja sekä Kylätalo sivustoa, Taipalsaaren kunnan sivuja sekä kauppojen seinille vietäviä ilmoituksia.

9. HANKKEEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Kolmelle vuodelle: 1.10.2011-31.12.2013 ajoittuva hankkeen tavoitteena on paikallisten yhdistysten toimesta, Harjulan erän johdolla kunnostaa urheilusalin kahvio/eteis- ja saniteettitilat, uudistaa keittiö sekä parantaa lämpötaloutta uusimalla ulko-ovi, puhkaista ovi salin eteistilasta päätyasunnon puolelle, sekä tehdä päätyasuntoon täysremontti. Saunaan ja salin eteistilasta puhkaistaan uudet ikkunat luonnonvalon sisään saamiseksi. Urheilutalon ulkoasua kohennetaan asentamalla sisääntulokatokseen pylväät ja aita, lisäksi pihaan rakennetaan grillikatos. Pihan viihtyvyyttä parannetaan maisemoimalla, esim. kasvi-istutuksin; pihasuunnitelman teko sisällytetään hankkeeseen. Hankkeen alkaessa järjestetään tiedotustilaisuus, jossa haetaan hankkeelle talkootyövoimia. Hankkeen päätyttyä pidetään uudistetun Harjulan avajaisjuhlat, joilla markkinoidaan tiloja asukkaille.

Koska hankkeen tukipäätös saatiin vasta joulukuussa 2012, hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa 31.12.2014 saakka.

Suunnitelman mukaisesti hankkeen avajais- ja talkooväen koulutustilaisuus järjestettiin marraskuussa 2011 Harjulan Erän hirtvepeijaisten yhteydessä, mutta koska hankepäätös saatiin vasta joulukuussa 2012, pidettiin tammikuussa 2013 Harjulan Erän hallituksen kokouksen yhteydessä uusi tiedotus- ja ohjeistustilaisuus omarahoitusosuuteen osallistuvien yhdistysten edustajille.

10. HANKKEEN TOIMENPITEET JA AIKATAULUTUS

Saneeraustyö hoidetaan kolmessa osassa: ensimmäisessä vaiheessa muutetaan talomiehenasunto kokous- ja harrastetilaksi. Toisessa vaiheessa kunnostetaan keittiö, kahvio/eteinen ja pesuhuonetilat. Viimeisessä vaiheessa siistitään sisäänkäyntiä, pystytetään pihaan grillikatos sekä suunnitellaan ja toteutetaan pihan ja pihatien kunnostus ja maisemointi.

Vaihe I Talonmiehen asunnon muuttaminen talomiehenasunto kokous- ja toimistotilaksi

- Alustavat rakennustyöt
10/2011 Asunnon lattian ja seinien purki
Siivous ja purkujätteiden lajittelu
Purkujätteiden poiskuljetus/konetyö
- Rakennusaikaiset työt
1/2012 Tarvikkeiden hankinta kohteen etenemisen mukaan
Seinien villoitus, levytys ja maalaus
Lattian villoitus, levytys ja laminaatin asennus
2/2012 Wc:n seinien ja lattian korjaus
LVI-työt kohteen etenemisen mukaan
Minikeittiön ja kaapiston asennus
3/2012 Ovien asennus ja listoitus



HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI

- Viimeistelevät työt
3/2012 Siivous ja jätteiden lajittelu ja poiskuljetus

Vaihe II Keittiön, kahvio/eteistilan ja pesuhuoneen kunnostus

- Alustavat rakennustyöt
5/2012 Keittiön purku
Siivous ja purkujätteiden lajittelu
Purkujätteiden poiskuljetus/konetyö
- Rakennusaikaiset työt
5/2012 Tarvikkeiden hankinta kohteen etenemisen mukaan
6/2012 Keittiön seinien levytys ja tapetointi
Keittiön ja kahvio/eteisen lattian asennus
LVI-työt kohteen etenemisen mukaan
Keittiökalusteiden asennus
1/2013 Ovien ja ikkunan asennus
1/2013 Eteisen/kahvion maalaus ja akustiikkalevyjen asennus
- Viimeistelevät työt
2/2013 Siivous, lajittelu sekä jätteiden poiskuljetus

Vaihe III Sisäänkäyntikatoksen kaiteet ja grillikatok

- Alustavat rakennustyöt
3/2013 Grillikatoksen perustustyöt
- Rakennusaikaiset työt
3/2013 Sisäänkäyntikatoksen tolppien ja kaiteen rakentaminen
- Viimeistelevät työt
3/2013 Siivoustyöt, jätteiden lajittelu ja poiskuljetus
5/2013 Pihapiirin kunnostussuunnitelma
6-9/2013 Pihan siivous, kunnostus ja maisemointi

Hankkeen alustavat rakennustyöt alkoivat 2.3.2013. Kevätauringon paisteessa ensimmäisissä talkoissa, tulevan harraste- ja kokoustilan kimpussa hääri 16 talkoohenkistä kyläläistä. Talonmiehenasunto 2h+kk+kh tyhjennettiin irtotavarasta, sisäseinien levyt ja villat poistettiin sekä ylimääräiset väliseinät sekä lattiat purettiin. Joitain historiaa havisevia aarteita lukuun ottamatta sekä irtain- että purkumateriaali lajiteltiin hyötykäyttöön ja kaatopaikalle kuljetettavaksi. Vaikka syksyllä metsästyskauden alettua, harjoitettiin lähinnä seuran varsinaista toimintaa: metsästystä, saatiin vuoden 2013 aikana huoneisto rakennettua kauttaaltaan pinnoitusta vaille valmiiksi. Myös sisäänkäyntikatokseen tehtiin koolaukset ulkovalaistusta varten.

Pahasti roudan ja sään kuluttamaa pihaa ja pihatietä kunnostettiin keväällä 2013 traktorilla lanaamalla, tämä myös edesauttoi talkooväkeä kulkemaan rakennukselle. Pihasuunnitelma laadittiin keväällä 2013, mutta sen toteutus siirtyi tehtäväksi samanaikaisesti grillikatoksen perustuksen ja pystytyksen kanssa seuraavana kesänä. Toukokuussa Harjulan pihassa järjestettiin metallinkeräys, jonka tuotto käytettiin hankkeen omarahoitukseen.



HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI



Kuva 1. Tuleva kokoustila ennen siivousta ja purkaa 2.3.2013



Kuva 2. Kokoustilan keittokomero ennen siivousta ja purkaa 2.3.2013



Kuva 3. Kokoustilan purkaa 9.3.2013



Kuva 4. Kokoustilan kylpyhuoneen purkaa



Kuva 5. Lajiteltua purkujätettä 2.3.2013



Kuva 6. Harjula 9.3.2013

HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI



Kuva 7. Lattian tekoa 4.5.2013



Kuva 8. Metallinkeräys Harjulassa 29.5.2013

11. TIEDOTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Hankkeen alussa järjestetään alueen asukkaille avaus- ja tiedotustilaisuus, jossa myös kerätään lisää talkooväkeä. Jatkossa hankkeesta tiedotetaan alueen asukkaille koteihin kaksi kertaa vuodessa jaettavan tiedotteen (Kyläyhdistyksen kevät- ja syysviesti), Rehulan seudun kylien kotisivujen ja tiedotustilaisuuksien kautta sekä eri yhdistysten järjestämien kokousten ja tilaisuuksien yhteydessä.

Hanketuen myöntäjälle hankkeesta raportoidaan vuosittain sekä hankkeen päättyessä. Hankkeen päättyttyä raportoidaan seurantatietoja.

Suunnitelman mukaisesti hankkeen yksisivuinen info ja kutsu ensimmäisiin talkoisiin 2.3.2013 jaeltiin kaikkiin alueen talouksiin postilaatikkojakeluna kyläyhdistyksen kevätviestissä helmikuussa 2013. Helmikuussa 2013 Hankkeelle tehtiin myös oma sivu kyläyhdistyksen internet-sivustolle. <http://kylat.ekarjala.fi/rehula/> Internetsivuja sekä kylien ilmoitustauluja käytettiin myös myöhemmin talkooväen tiedotukseen.

12. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Koko hankkeen kustannusarvio on 49 800 €. Arvio tarvikkeiden hinnoista perustuu Lappeenrannassa kesällä 2011 tehtyihin tiedusteluihin ja tarjouspyyntöihin ja niiden eritelty kustannuslaskenta sekä arvio vastikkeetta tehtävän työn määrästä ovat liitteinä. Kustannuksiin ei sisällytetä hakijan muun toiminnan, kuten sähkön, siivoushuollon, jätehuollon tai vakuutusten kustannuksia.

Kustannusarvio

Asunnon muuttaminen kokoustiloiksi	12260 €
Materiaalit	7500 €
Vastikkeetta tehtävä työ	4760 €
Keittiö, eteinen ja pesuhuonetilat	27580 €
Materiaalit	17000 €
Vastikkeetta tehtävä työ	4580 €
Urakkatyöt; lattian oikaisu ja sähkötyöt	6000 €
Sisääntulo, grillikatos ja piha	6800 €
Materiaalit	1800 €
Vastikkeetta tehtävä työ	5000 €
Muut	3160 €
Talkoovakuutus	300 €
Kirjanpito	500 €

HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI

Jättemaksut	200 €
Vastikkeetta tehtävä työ: suunnittelu ja kustannuslaskelmat, työmaan työnjohto, avajais- ja päätöstilaisuuden järjestäminen	2160 €
Yhteensä	49800 €

Rahoitussuunnitelma

- Hankkeelle haetaan julkista rahoitusta 50 % kokonaiskustannuksesta.
- Omarahoitus osuus: kokonaiskustannuksesta 50 %, josta 66 % talkootyötä ja 34 % rahaa
- Paikalliset yhdistykset osallistuvat omarahoitusosuuteen talkoilla ja kunkin yhdistykseen talouteen sopivalla summalla.

ELY-keskukselta haettava rahoitus	19920 €
Muu julkinen rahoitus -kunnat	4980 €
Yksityinen rahoitus	24900 €
rahallinen osuus	8400 €
vastikkeetta tehtävä työ	16500 €
Yhteensä	49800 €

Ellei rahoitusta voida myöntää sen suuruisena, kuin sitä haetaan, paikalliset yhdistykset tekevät varainhankintaa ja yhdistysten osuutta rahoituksesta nostetaan. Hankkeelle ei haeta ennakkoa. Hanketuen maksatuksia haetaan enintään neljä kertaa vuodessa.

13. KUSTANNUKSET JA TOTEUTUNUT RAHOITUS

Hankkeelle saatiin joulukuussa 2012 rahoituspäätös haetulle summalle 49800 €. Hankkeen alkupääomaksi Harjulan erä ry otti 8000 € lainan Saikkolan jakokunnalta. Harjulan erä osallistui omarahoitukseen 500 €:lla, Saikkolan jakokunta yhteensä 1000 €:lla ja Rehulan Seudun Kylät ry 450 €:lla. Toukokuussa 2013 järjestetyllä metallinkeräyksellä kerättiin hankkeen omarahoitukseen 1439,20 €. Yhteensä omarahoituksen rahallinen osuus on suunniteltu olevan 8400 € ja siitä on vuoden 2013 loppuun mennessä kerätty 40 % eli 3389,20 €.

1.10.2011–31.12.2013 maksuhakemuksen kokonaiskustannus on 5 209,69 €, josta omarahoituksen rahallinen osuus on 878,74 €. Purkujätteen poiskuljetus maksoi enemmän kuin oli arvioitu, mutta kokonaiskustannukset ovat pysyneet ennalta arvioidulla tasolla. Vastikkeetta tehtyä työtä on vastaavalle ajalle, huomioiden myös hankkeeseen sisällytetyn suunnittelutyön 1.4.–30.9.2011, kertynyt 492 miestyötuntia ja 7 konetyötuntia.

Kustannukset	Myönnetty tuki € 1.10.2011–31.12.2014	Osuus %	Haettava maksu € 1.10.2011–31.12.2013
Kustannukset yhteensä	49 800,00	100,00	5 209,69
Vastikkeetta tehty työ	16 500,00	33,13	1 726,10
Rahalliset kustannukset	33 300,00	66,87	3 483,59
Rahoitus	Myönnetty tuki €	Osuus %	Haettava maksu €
EU + Valtio	19 920,00		2 083,88
Kunta	4 980,00		520,97
Julkinen yht.	24 900,00		2 604,85
Rahallinen omarahoitus	8 400,00	33,73	878,74
Vastikkeetta tehty työ	16 500,00	66,27	1 726,10
Omarahoitus yht.	24 900,00	100,00	2 604,85
Rahoitus yht.	49 800,00		5 209,69



HANKESUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ RAPORTTI

Kohdat 14-16 täytetään hankkeen päätyttyä

14. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

- *miten tuloksia aiotaan hyödyntää hankkeen jälkeen?*

15. JATKOTOIMENPITEET

(vrt. hankesuunnitelman kohta 9. Toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen)

- *miten hankkeessa aikaansaatu toiminta jatkuu hankkeen jälkeen?*

16. HAKIJAN OMA ARVIO HANKKEEN ONNISTUMISESTA

Taipalsaarella 1.1.2014

Timo Pylsy

